



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE"

OBRA	"CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE"	CONTRATISTA	CASTELLANOS LEÓN
		R.F.C.:	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
			CLC1010063K2
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0080/30410/2020	CONTRATO NUM:	UTM EO-920005999-E1-2020
		FECHA DE CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2020
ESTADO	020 OAXACA	ADENDUM ÚNICO	UTM EO-920005999-E1-2020 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	FONDO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EDUCATIVA SUPERIOR
LOCALIDAD	ACATLIMA	MODALIDAD	CONTRATO
MUNICIPIO	HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.	PROGRAMA	127- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
REGION	MIXTECA	SUBPROGRAMA	01 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FECHA DE INICIO	30 DE JUNIO DE 2020	FECHA DE TÉRMINO	21 DE DICIEMBRE DE 2020

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 17:00 HRS. DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSO DEL RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES" INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR, MISMO QUE FUE AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS No.SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0080/2020 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO POR EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACIÓN
REPARACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	O
AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	OTROS
				X

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE UN "CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE", SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 1050 M2 CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS CONTRATRABES Y TRABES DE LIGA DE CONCRETO ARMADO; MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE ESPESOR REFORZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE; ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, CUBIERTA CON LÁMINA MULTYTECHO DE 1.5" SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, VENTANAS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2" Y 3", PUERTAS DE ALUMINIO Y DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA, ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y ALARMAS", DENTRO DEL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA UBICADA EN EL KILÓMETRO DOS Y MEDIO DE LA CARRETERA A ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA C.P. 69000.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSIÓN EJERCIDA	\$	8,608,093.00
EDIFICIOS:	1050 M2		
PAVIMENTOS:	M2		
LÍNEA HIDRÁULICA:	ML		
LÍNEA SANITARIA:	42.30 ML		
	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO:	\$	8,408,854.90
	OBRA EXTERIOR:	\$	199,238.10
	MOB. Y EQUIPO:	\$	-

SERVICIOS MUNICIPALES

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☒ DRENAJE ☒ ELECTRIFICACIÓN ☒



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE"

CONTRATISTA	CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	R.F.C.	CLC1010063K2
OBRA	"CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE"	CONTRATO No.	UTM EO-920005999-E1-2020
		FECHA CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2020
		ADENDUM ÚNICO	UTM EO-920005999-E1-2020 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0080/30410/2020	PROGRAMA	127- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
UBICACIÓN	K.M. 2.5 CARRETERA A ACATLIMA HUAJUAPAN, OAXACA	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA	30 DE JUNIO DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	26 DE NOVIEMBRE DE 2020		
FECHAS DE CONVENIOS AMPLIATORIOS DE TIEMPO	SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	DÍAS DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO	25

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.**

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA	20A27999	%	30	\$	2,398,835.72
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE ANTICIPO:	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	20A28001	%	10	\$	799,611.91
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	20A28001	%		\$	61,197.40
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA	20A70694	%	10	\$	860,809.31
COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA LA FIANZA VICIOS OCULTOS:	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.					
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	-	IMPORTE DE LA SANCIÓN	\$ -			

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DE LA REGIÓN MIXTECA, DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: "CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE", SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 1050 M2 CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS CONTRATRABES Y TRABES DE LIGA DE CONCRETO ARMADO; MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE ESPESOR REFORZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE; ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, CUBIERTA CON LÁMINA MULTYTECHO DE 1.5" SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, VENTANAS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2" Y 3", PUERTAS DE ALUMINIO Y DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA, ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y ALARMAS", DENTRO DEL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA UBICADA EN EL KILÓMETRO DOS Y MEDIO DE LA CARRETERA A ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA C.P. 69000.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS			
MONTO CONTRATADO	\$7,996,119.05	MONTO DEL ADENDUM	\$611,973.95
ESTIMACIONES		IMPORTE SI/VA	MONTO C/IVA
PRIMERA		\$ 1,077,757.16	\$ 1,250,198.31
SEGUNDA		\$ 1,012,091.48	\$ 1,174,026.12
TERCERA		\$ 604,338.16	\$ 701,032.27
CUARTA		\$ 360,558.41	\$ 418,247.76
QUINTA		\$ 1,118,164.13	\$ 1,297,070.39
SEXTA		\$ 1,059,409.39	\$ 1,228,914.89
SEPTIMA		\$ 1,660,887.34	\$ 1,926,629.31
OCTAVA FINIQUITO (ADENDUM ÚNICO)		\$ 527,563.75	\$ 611,973.95
A) TOTAL EJERCIDO		\$ 7,420,769.82	\$ 8,608,093.00
B) SALDO NO EJERCIDO		\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B)		\$ 7,420,769.82	\$ 8,608,093.00

INVERSIÓN TOTAL RAMO 33

\$8,608,093.00

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, 22 DE DICIEMBRE DE 2020.

VICE-RECTORIA
ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE"

NUM. DE CONTRATO	UTM EO-920005999-E1-2020	ADENDUM ÚNICO	UTM EO-920005999-E1-2020
FECHA DE CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2020	FECHA DE ADENDUM U.	09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
		NUM. DE OBRA	FAM-IES/0080/30410/2020

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA "CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE", Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA ING. CELSO CASTELLANOS LEÓN EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACIÓN	100%
2. MOBILIARIO	1.2 OBRA EXTERIOR	100%
3.-EQUIPO	1.3 INSTALACIONES	100%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

FIRMA

NOMBRE: ING. CELSO CASTELLANOS LEÓN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CASTELLANOS LEÓN
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

FIRMA

NOMBRE: L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO

CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

FIRMA

NOMBRE: ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

TESTIGOS
POR LA U.T.M.



FIRMA

NOMBRE: ING. ÁNGEL ORTEGA LÓPEZ

CARGO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

OBSERVACIONES:

ANEXOS: -

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, 22 DE DICIEMBRE DE 2020.